

## ***Een bericht van Stichting “de Kerk in Klooster” over de interieurwijziging Hof te Zandekerk.***

Ons bereikte een verzoek van de redactie van KihM om u als lezer en als gemeentelid van PG Oosthoek een korte impressie te geven over de gang van zaken rond de werkzaamheden in de Hof te Zandekerk. In de week vanaf maandag 16 september begonnen we met een zestal vrijwilligers aan de uitvoering van een behoorlijk project waar we uiteraard al een draaiboek voor hadden gemaakt. De voorste zes banken aan weerszijden werden verwijderd. Natuurlijk moesten ze per onderdeel van elkaar worden losgemaakt en naar buiten worden getransporteerd. Ondanks de grootte van de banken ging dit vrij voorspoedig.

Daarna kon het minstens zo zware werk aanvangen: het uitbikken van de vloer. Hierbij werd voor een groot deel de oude steenlaag met drillboor verwijderd. Er moest onder de vloer een grote buis worden aangebracht voor de aangepaste luchtvoorziening/verwarming.

De zwarte stenen van het middenpad en het gedeelte voor het liturgisch centrum blijven onaangesproken en hebben inmiddels al een opknapbeurt gekregen

In de daaropvolgende week werd de nieuwe betonvloer gelegd. Daarna begonnen we met het uitvoeren van de volgende onderdelen:

- ❖ Eerst het voldoende stofvrij maken van de ruimte.
- ❖ Het opnieuw verven van de vier resterende banken aan weerszijden en het aangebrachte paneel aan de voorzijde van de bankenrijen.
- ❖ Het verbeteren en aanvullen van o.a. de verschillende elektra bekabeling.
- ❖ Het opnieuw aanbrengen van de beide houten lambriseringen en plinten en het verven ervan.
- ❖ Het behandelen van de vloer in de banken en van de trap naar het balkon.
- ❖ Het repareren en opnieuw sauzen van plekken op de witte muren.

*Overige innovatie:* er wordt een volledig nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft omdat de oude toch steeds meer mankementen te zien geeft en om met het oog op de toekomst we betere apparatuur nodig zullen hebben.

Ook de verlichting wordt vernieuwd om i.t.t. nu de gehele ruimte beter te kunnen verlichten.

Omdat de betonnen vloer voldoende droog moet zijn, is het op het moment van dit schrijven, 18 okt., nog niet geheel duidelijk of de nieuwe houten vloer binnen de gestelde tijd gelegd kan worden. We streven er naar dat het voor de eerste kerkdienst van 10 november gereed zal zijn maar kunnen dat niet garanderen. Natuurlijk zullen dan wel de bestelde nieuwe stoelen binnen zijn. In de komende weken zullen nog wat laatste schoonmaakwerkzaamheden moeten plaatsvinden. De stenen vloer in de lijnolie worden gezet, de kansel in de antiekwas e.d. Zo zullen er nog wel meer kleinere taken op onze weg komen om direct mee te nemen bij deze herinrichting.

Tot nu toe lopen de werkzaamheden voorspoedig. De nu gerealiseerde ruimte met een flexibele mogelijkheid van variabele stoelopstelling e.d. biedt nieuw perspectief voor

toekomstig gebruik ervan. Een eerste gelegenheid om dit te ervaren is de eerstvolgende kerkdienst op 10 november en de komende Wintermarkt in het weekeinde daarna. Wanneer u de overige activiteiten uitgaande van onze stichting KiK een warm hart toedraagt, kunt u vriend worden van onze Stichting. Daarvoor kunt u zich eenvoudig aanmelden bij onze penningmeester: dhr. Groenewegen. U ontvangt dan regelmatig de Nieuwsbrief.

Op onze website ([www.stichtingdekerkinklooster.nl](http://www.stichtingdekerkinklooster.nl)) kunt u meer informatie vinden. Via Facebook @stichting"dekerkinklooster" kunt u ons ook volgen.

Hieronder treft u een tweetal foto's aan van de situatie van 18 okt. toen de lambrisering net gereed was gekomen.



Mede namens het bestuur van Stichting "de kerk in Klooster",

Kloosterzande, 22 okt. 2019

Pieter Overduin, secretaris.

©[Info@stichtingdekerkinklooster.nl](mailto:Info@stichtingdekerkinklooster.nl)